ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Providing asphalting to main and cross roads of Amba Bhavani layout in Attur ward no 03 (Providing RCC drain in Amba Bhavani Nagara of Attur ward no 03)ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 59/2017-18, dt:05/02/2018

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 003-17-000045

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Providing asphalting to main and cross roads of Amba Bhavani layout in Attur ward no 03 (Providing RCC drain in Amba Bhavani Nagara of Attur ward no:03) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **ತುಲಸೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. **ತುಲಸೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ** ರವರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:05/05/2018 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 93 days ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದ 93 days ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Providing asphalting to main and cross roads of Amba Bhavani layout in Attur ward no 03 (Providing RCC drain in Amba Bhavani Nagara of Attur ward no 03)
2	Amount of work portion	50 %
3	Estimated Cost	Rs.25.00
4	Name of Contractor	Tulasiramreddy
5	Agreement no	No : 59/2017-18, dt:05/02/2018
6	No and date under which work order issued	No : 59/2017-18, dt:05/02/2018
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	14-08-2018
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	14-08-2018
10	Extension granted if any	—
	I	93 days
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	50 %
12	Work carried out during 1st extension	50 %

13	Work carries out during 2nd extension	———
14	Time now applied for	93 days
15	Date of recommanding ime 2nd extension	—
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	— Yes —
17	Balance of work remaining work	—
18	Probable time required for completion of remaining work	—
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	—
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	— Yes —
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Rs 10/ day penalty may be imposed
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	may be levied as above

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

Chief Engineer,
Yelahanka Zone, Bangalore-92